

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Контрольно-счетная палата Томской
области

Председателю

А.Д. Пронькину

ул. Пушкина, д. 31, Каргасок, 636700
тел.: (38253)21255, 21497, 21748
факс: (38253)21497
e-mail: ugkhkargasok@yandex.ru

27.02.2020	№	26/2020
на 03-38/1	от	22.01.2020

Уважаемый Алексей Дмитриевич!

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» сообщает Вам, что по нарушениям, указанным в Представлении Контрольно-счетной палаты Томской области от 22.01.2020 №03-38/1 по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию стадиона «Юность» Каргасокского района Томской области в целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», приняты следующие меры:

1. МКУ УЖКХ и КС направило ходатайство на имя Главы Каргасокского района о возврате в добровольном порядке в доход областного бюджета средств в сумме 871,513 тысяч рублей, которое было удовлетворено решением Думы Каргасокского района от 26.02.2020 №288 «О внесении изменений в решение Думы Каргасокского района» от 25.12.2019 №277 «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В тоже время получено уведомление от Департамента финансов Томской области и копия распоряжения от 17.02.2020 №07/12-р «О применении бюджетных мер принуждения», на основании которого будет произведено бесспорное взыскание средств в сумме 871,513 тысяч рублей за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в срок до 01.07.2020.
2. За ненадлежащее исполнение работниками, возложенных на них должностных обязанностей, работодателем применены дисциплинарные взыскания (копии распоряжения Администрации Каргасокского района и приказа МКУ УЖКХ и КС прилагаются).
3. По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию стадиона «Юность» Каргасокского района Томской области в целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», все работники ознакомлены с Актом проверки от 30.12.2019,

проведена работа со всеми работниками МКУ УЖКХ и КС по усилению контроля при выполнении своих трудовых обязанностей, недопущению аналогичных нарушений впредь.

Приложение:

копия Распоряжения Департамента финансов от 17.02.2020 №07/12-р на 2 л. в 1 экз.;

копия Распоряжения АКР от 26.02.2020 №92-к на 1л. в 1 экз.;

копия приказа МКУ УЖКХ и КС от 29.01.2020 №3 на 1л. в 1 экз.;

копия письма ООО «Электромонтаж» от 21.02.2020 на 1л. в 1 экз.

Начальник



Г.А. Еременко



КОПИЯ ВЕРНА
НАЧ. МКУ УЖКХиКС
БРЕМЕННО Г.А.

Ермиш

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.09.2020

№ 69/18-Р

О применении бюджетных мер принуждения

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании уведомления Контрольно-счетной палаты Томской области от 22.01.2020 № 03-33/1 о применении бюджетных мер принуждения, в связи с нарушением, предусмотренным статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нецелевое использование бюджетных средств.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Применить к муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Каргасокский район» за совершение бюджетного нарушения, выразившегося в неправомерной оплате затрат на реконструкцию Комплексной спортивной площадки (расположенной вне границ отведенного под реконструкцию земельного участка и не входящей в состав стадиона Юность) в размере 827,640 тыс. руб. в рамках выполнения работ на объекте «Реконструкция стадиона Юность в с.Каргасок Томской области» ООО «Электромонтаж», оплаченных платежным поручением от 07.08.2018 №17352 за счет средств субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на основании Соглашения от 28.02.2018 №7 «О предоставлении субсидии в 2018-2019 годах бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на реализацию государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений», основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях» (Реконструкция стадиона «Юность» в с.Каргасок Томской области) (далее – Соглашение от 28.02.2018 №7), бюджетную меру принуждения – бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» в форме субсидии, в размере 827,640 тыс.руб.

2. Применить к муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Каргасокский район» за совершение бюджетного нарушения, выразившегося в неправомерном принятии и оплате в размере 43,873 тыс.руб. за счет средств субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на основании Соглашения от 28.02.2018 №7, фактически не выполненных объемов работ (в составе актов формы КС-2 от 20.07.2018 №53, №57, от 20.07.2018 №64, №67 и платежных поручений от 07.08.2018 №17352, от 26.09.2018

№21387). предусмотренных муниципальным контрактом от 10.04.2017 №Ф.2017.105213, заключенным с ООО «Электромонтаж», бюджетную меру принуждения — беспорное взыскание суммы средств, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» в форме субсидии, в размере 43,873 тыс.руб.,

3. Производить взыскание бюджетных средств в размере 827.640 тыс.руб. и в размере 43.873 тыс.руб. за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в срок до 01.07.2020.

4. Осуществлять зачисление взысканных бюджетных средств в доход областного бюджета по следующим реквизитам:

БИК 046902001

Банк отделение Томск г.Томск

р/с 40101810900000010007


л/сч 04652000970

ИНН 7000000885

КПП 701701001

КБК 821 2 18 60010 02 0000 150

Заместитель Губернатора Томской области,
начальник Департамента финансов Томской области



А.М.Феденёв



КОПИЯ ВЕРНА
НАЧ. МКУ УЖКХКО
БРЕМЕНИО Г.А.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2020

№ 92 - к

с. Каргасок

О наложении дисциплинарного
взыскания на Еременко Г.А.

На основании рассмотрения представления об устранении нарушений за неправомерную оплату за счет средств субсидии из бюджета Томской области, руководствуясь ст. 192, ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации,

Объявить выговор Еременко Галине Александровне, начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район», за неправомерную оплату за счет средств субсидии из бюджета Томской области затрат на реконструкцию Комплексной спортивной площадки в рамках выполнения работ на объекте «Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области».

Глава Каргасокского района

А.П. Ащеулов

С распоряжением ознакомлена, согласна

Еременко Г.А.

(подпись)

26.02.2020
(дата)

Т.А. Трифонова
8(38253) 222 97



ВЕРНО

Ведущий специалист по
кадровой работе
и заработной плате
районной администрации Каргасокского
района Т.А. Трифонова
24.02.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

от 29.01.2020 г.

№ 3

О наложении дисциплинарного
взыскания


На основании Акта по результатам контрольного мероприятия "Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию стадиона "Юность" в с. Каргасок Томской области в целях реализации мероприятия государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" от 30.12.2019 г., руководствуясь ст.192 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить выговор инженеру по надзору за строительством 1 категории МКУ УЖКХ и КС Андрееву Виталию Сергеевичу за ненадлежащий контроль в части приемки объемов выполненных работ в нарушение п.п. 4.1.4, 6.1, 6.5, 6.6, 8.2, 8.6 муниципального контракта от 10.04.2017 №Ф.2017.105213 с ООО "Электромонтаж"


2. Объявить замечание главному бухгалтеру МКУ УЖКХ и КС Калаевой Оксане Александровне за нарушение сроков оплаты (п.8 муниципального контракта от 10.04.2017 №Ф.2017.105213) выполненных работ ООО "Электромонтаж", согласно актов формы КС-2 №60-71 в составе справки КС-3 №13 и акта формы КС-2 №11 от 20.07.2018 г.

Начальник МКУ УЖКХ и КС



Г.А.Еременко

С приказом ознакомлены:

В.С.Андреев

О.А.Калаева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Директору
ООО «Электромонтаж»

Дель А.Г.

ул. Пушкина, д. 31, Каргасок, 636700
тел.: (38253)21255, 21497, 21748
факс: (38253)21497
e-mail: ugkhkargasok@yandex.ru

21.02.2020 № 25/20
на № от

О возврате денежных средств

Уважаемый Александр Григорьевич!

По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой Томской области проверки на объекте: «Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области» (муниципальный контракт от 10.04.2017 № Ф.2017.105213 заключенный с ООО «Электромонтаж»), выявлено неправомерное принятие и оплата фактически не выполненных объемов работ на общую сумму 262,313 тыс.руб., а именно:

1. На основании акта обмера №1 и контрольного расчета №2 по расчету стоимости фактически не выполненных объемов работ по результатам контрольного обмера, завышение стоимости фактически выполненных работ (в составе актов КС-2 от 26.05.2018 № 44, № 46, от 11.07.2018 № 57, № 53, от 20.07.2018 № 64, № 67) составило 48,109 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета – 43,873 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (софинансирования) – 4,235 тыс. руб. (Контрольный расчет №2 и акт обмера №1 прилагается).
2. На основании результатов контрольных обмеров установлено, что общая площадь городошной площадки составляет - 450 кв.м, из которых площадь деревянного покрытия составляет - 127,5 кв.м. согласно проекту, а также исполнительной документации, щебеночное основание предусмотрено под всю площадку за исключением деревянного покрытия. Таким образом, фактически выполненный объем щебеночного основания составляет 129 куб.м (322,5х04), а не 203 куб.м, как принято актом формы № КС-2 от 25.09.2017 № 19. Таким образом, фактический объем работ по п.8-9 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 40 см» акта формы № КС-2 от 25.09.2017 № 19 завышен на 74 куб. м (203-129). Контрольным расчетом № 3 (Расчет прилагается) определена стоимость фактически не выполненных объемов работ по устройству щебеночного основания под городошную площадку, составившее 214,204 тыс. руб.



На основании выше изложенного предлагаем Вам в срок до 01.04.2020г. произвести возврат денежных средств за невыполненные работы в размере 262,313 тыс.руб. по следующим реквизитам:

ИНН 7006005128

КПП 700601001

УФК по Томской области (МКУ УЖКХ и КС, л/с 04653009190)

Счет №40101810900000010007

БИК 046902001


Отделение Томск, г. Томск

Код дохода: 902 113 02995 05 0000 130 – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов.

Приложение:

1. Контрольный расчет №2 – 1 экз.
2. Контрольный расчет №3 – 1 экз.
3. Акт контрольного обмера – 1 экз.

Начальник



Г.А. Еременко



КОПИЯ ВЕРНА
НАЧ. МКУ УЖКХ и КС
ЕРЕМЕНКО Г.А.



В.С. Андреев
8(38253)21497